


CENTRE BOURG - TRAVAUX ASSAINISSEMENT ET AEP 2020
PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX - indice 0

NOTAS :
* Hypothèse signature marché le 02/06/2020
* En phase chantier, le planning est donné par semaine calendaires



PLANNING CHANTIER EQUIPE 1			M-1				M1				M2				M3			
			S-4	S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Type d'intervention	Secteur d'intervention	Durée																
Période de préparation	OS démarrage	1j																
	Préparation de chantier	4s																
Assainissement EP rue du Forez (fiche action K)	Du point de raccordement aval à la rue St Rambert	2s																
Assainissement EP rue du Forez (fiche action K)	De la rue St Rambert à la rue des Jonquilles	2s																
Assainissement EU rue du Forez (fiche action Q)	Du point de raccordement aval à la rue St Rambert	3s																
Assainissement EU rue du Forez (fiche action Q)	De la rue St Rambert à la rue des Jonquilles	3s																
Assainissement EU rue du Forez (fiche action Q)	Traversée RD et trainasse trottoir droit	1s																
Contrôles de réception	Tous travaux réalisés	3j																
Réfections de tranchée et finitions	Tous travaux réalisés	1s																
Finitions	Finitions diverses rue du Forez	1j																
	DOE/récolements	1j																
	RECEPTION	1j																
PLANNING CHANTIER EQUIPE 2			M-1				M1				M2				M3			
			S-4	S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Type d'intervention	Secteur d'intervention	Durée																
AEP rue du Forez	Depuis petit Casino vers maison santé	2s																
Assainissement EU EP rue du Bois Ternay (fiche action J) et AEP	Du point de raccordement aval à la rue des Narcisses au droit de la placette	3s																
Assainissement EU rue de la Semène (fiche action B)		1s																
Assainissement EP rue St Rambert		2s																
Contrôles de réception	Tous travaux réalisés	3j																
Réfections de tranchée et finitions	Tous travaux réalisés	3j																
Finitions	Finitions diverses sur tout le chantier	1j																
	DOE/récolements	1j																
	RECEPTION	1j																